

ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома № 15 по ул.
Молодежная за 2014г.

№ п/п	Наименование и состав работы	Ед. изм.	Объем	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Итого за 2014г.	Итого, руб./год
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда																	
1	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования																
	Подметание с предварительным увлажнением лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей (1 раз в день 302 раз/в год)	100 м2 мест общего пользования	2.899	22	24	25	26	24	24	27	26.00	26	27	24	27	302	285 518.70
	Подметание с предварительным увлажнением лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа (1 раз в день, 151 раза/в год)	100 м2 мест общего пользования	1.858	11	12	13	13	12	12	14	13	13	13	12	13	151	71 468.81
	Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды нижних 3-х этажей (1 раз в месяц, 9 раз/в год, кроме декабря, января, февраля)	100 м2 мест общего пользования	2.899			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	19 557.69
	Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды выше 3-го этажа (1 раз в месяц, 9 раз/в год, кроме декабря, января, февраля)	100 м2 мест общего пользования	1.858			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	10 670.47
	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (1 раз/в год)	100 м2 окон	0.240						1							1	211.08
	Влажная протирка дверных полотен, дверных коробок, доводчиков, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств в помещениях общего пользования (периодичность 1 раз/в год)	100 м2 дверей	0.910					1								1	545.90
	Влажная протирка пыли с подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных ручек в помещениях общего пользования (1 раз в месяц, 9 раз/в год, кроме декабря, января, февраля)	100 м2 подоконников	0.048			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	247.48
2	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома																
	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории и с крышек люков колодцев и пожарных гидрантов (42 раза/в год)	10 000 м2 территории	0.05	9	9	8								8	8	42	8 057.43
	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории и с крышек люков колодцев и пожарных гидрантов (40 раз/в год)	10 000 м2 территории	0.05	8	8	8								8	8	40	33 568.98
	Очистка территории и крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи без обработки противогололедными реагентами (6 раз/в год)	10 000 м2 территории	0.02	1	1	1							1	1	1	6	15 561.70
	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на контейнерной площадке (1 раз в день, 60 раз/в год), с 01.11 по 31.03	10 000 м2 территории	0.001	12	12	12								12	12	60	174.69
	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на контейнерной площадке (1 раз в день, 59 раз/в год), с 01.11 по 31.03	10 000 м2 территории	0.001	11	12	12								12	12	59	611.40
	Уборка газонов и придомовой территории от мусора (4 раза в месяц, 32 раза/в год), с 01.04 по 31.10	100 000 м2 территории	0.021				5	5	4	4	4	5	5			32	129 646.97
	Уборка мусора на контейнерных площадках (2 раза в день, 596 раз/в год)	100 м2	0.06	44	48	50	50	48	48	54	52	50	52	48	52	596	14 724.66
	Полив газонов (2 раза в неделю, 16 раз/в год), с 15.06 по 15.08	100 000м2	0.005						5	6	5					16	2 256.40
	Очистка урн от мусора (1 раз в день, 179 раз/в год) и промывка урн (1 раз в месяц, 7 раз/в год), с 01.04 по 31.10	100 урн	0.060				26/1	24/1	24/1	27/1	26/1	26/1	26/1			179/1	13 298.02
	Подметание в летний период придомовой территории (через день, 90 раз/в год), с 01.04 по 31.10	1000 м2 территории	0.456				13	12	12	14	13	13	13			90	9 869.81
	Стрижка газонов (два раза)	100 м2	14.720						1		1					2	6 965.66
3	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации																
	Смена стекол на штапиках без замазки	100 м фальца	0.03								0.03					0.03	509.51
	Утепление и прочистка вентиляционных каналов	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785							1						1	68 055.14

4	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт																
	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 м2 общей площади	7.2785				1			1						2	858.88
	Осмотр железобетонных стен и фасадов	1000 м2 общей площади	7.2785				1			1						2	7 045.72
	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 м2 общей площади	7.2785				1			1						2	3 522.86
	Осмотр железобетонных покрытий	1000 м2	7.2785				1			1						2	2 875.06
	Осмотр всех элементов кровли, водостоков:						1			1						2	
	- стальные кровли	1000 м2 кровли															
	- рулонные кровли	1000 м2 кровли	2.00				1			1							1 979.79
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2 общей площади	7.2785				1			1						2	10 219.21
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	1.19				1			1						2	25 118.59
	Промывка канализационных выпусков	выпуск						6								6	20 460.24
	Прочистка канализационного лежака	1000м2 площади помещений	7.2785								1		3			4	27 825.78
	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000м2 площади помещений	7.2785						1							1	9 535.02
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000м2 площади помещений	7.2785						1							1.00	9 535.02
	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000м2 площади помещений	7.2785													0.00	25 591.70
	Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	1.92													0.00	2 700.38
	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1.00							1						1.00	1 244.65
*	Испытание трубопроводов системы центрального отопления																
	первое рабочее испытание отдельных частей системы отопления	100 м трубопровода	31.92							1						1.00	39 806.84
	рабочая проверка системы в целом	100 м трубопровода	31.92							1						1.00	37 390.33
	окончательная проверка при сдаче системы	100 м трубопровода	31.92							1						1.00	15 678.17
	проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	31.92							1						1.00	1 470.28
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	1							1						1.00	141 767.11
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	100 стояков	0.06				0.02	0.01					0.02	0.01		0.06	1 033.57
5	Аварийное обслуживание	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785													круглосуточно	26 159.36
6	Вывоз и сбор твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785													ежедневно	412 152.54
	Дератизация	на 1000м2 обрабатываемых помещений	3.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12 446.45
7	Дезинсекция	на 1000м2 обрабатываемых помещений	3.031							1						1	
8	Техническое обслуживание внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств, в т. ч. сбор и перелача отработанных ртутьсодержащих ламп и др.	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785													постоянно	132 762.12
9	Диспетчерское обслуживание	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785													круглосуточно	37 863.44
10	Обслуживание коллективных приборов учета ТС, ХВС и ГВС	1 здание	1													постоянно	54 713.69
11	Плата за управление	на 1000м2 общей площади жилых помещений	7.2785													ежемесячно	556 318.56
	Текущий ремонт жилищного фонда																
	Ремонт и установка объектов внешнего благоустройства																
	Текущий ремонт ограждений газона	1 м.п.								2.00						2.00	825.52
	Покраска масляными составами контейнеров и урн	100 м2 окрашенной поверхности								0.074						0.074	1 064.10
	Восстановление (ремонт) отмостки																
	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки								0.06						0.06	2 779.24
	Крыши и кровли																

	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	10 п. м. Канала							6.00							6.00	3 900.69
	Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования																
	Укрепление наличника дверных проемов	1 п.м. Наличника							12.00							12.00	237.72
*	Смена пружины	1 пружина									7.00					7.00	7 964.07
*	Смена ручки дверной	1 ручка						2.00								2.00	300.47
	Смена замков накладных	100 замков							0.01							0.01	825.64
	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 м2 дверей									0.03	0.07				0.10	4 713.03
*	Проконопачивание и укрепление дверных коробок	100 коробок						0.01	0.02	0.03						0.06	3 004.81
	Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования																
*	Ремонт форточек	10 форточек							0.40							0.40	2 100.99
	Укрепление наличника оконных проемов	1 п.м. Наличника							8.00							8.00	1 584.80
	Лестницы																
	Ремонт ограждений и поручней																
	Смена прямых частей поручней	100 п.м.									0.02					0.02	575.50
	Изготовление прямых частей поручня	100 п.м.									0.02					0.02	251.17
	Окрашивание масляными составами деревянных поручней	100 п.м. Поручня									0.02					0.02	85.70
	Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования																
	Теплоснабжение																
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резье																
	Диаметром 15 мм	100 п.м.				0.04		0.02	0.02	0.02	0.02		0.02	0.01		0.15	4 859.40
	Диаметром 20 мм	100 п.м.				0.01	0.01	0.01		0.02	0.01		0.02	0.01	0.01	0.10	3 549.10
	Диаметром 25 мм	100 п.м.								0.02			0.02			0.04	1 570.79
	Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллективной системе отопления																
	Диаметром до 20 мм	п.м.								2.00						2.00	1 145.14
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции шнуром минераловатным	100 м2 восстановленного участка							0.69							0.69	27 365.10
	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм.	100 задвижек							0.04							0.04	5 662.05
	Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм	100 кранов			0.01	0.02		0.02	0.02	0.10	0.03	0.02	0.01	0.03	0.04	0.30	8 854.61
	Смена вентиля диаметром до 25 мм	100 вентелей			0.02	0.02		0.02	0.02	0.01	0.02	0.04		0.04	0.05	0.24	6 903.15
	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентелей					0.02					0.01		0.01	0.20	0.24	7 591.08
	Водоотведение																
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 50 мм	100 п.м.									0.02	0.02			0.02	0.06	2 099.32
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 100 мм	100 п.м.									0.02	0.02			0.04	0.08	3 743.67
	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 50 мм	100 п.м.									0.02	0.02			0.02	0.06	2 099.32
	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 100 мм	100 п.м.									0.02	0.02			0.04	0.08	3 743.67
	Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб																
	диаметром до 50 мм	100 раструбов		0.01											0.15	0.16	2 503.53
	диаметром до 100 мм	100 раструбов		0.01											0.19	0.20	4 086.13
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 п.м.		0.02			0.02			0.01			0.02		0.21	0.28	1 087.93
	Ремонт эл.сетей (с заменой щитков)	1 подъезд			1.00											1.00	152 542.37
	Установка светильников в тамбурах	1 подъезд				6.00										6.00	22 992.00
	Капитальный ремонт(за счет средств местного бюджета)																
	теплоизоляция межпанельных швов	1м.п.							277.00							277.00	115 786.00

* Обязательные мероприятия по энергосбережению в отношении общего имущества